

УТВЪРЖДАВАМ:
МИНИСТЪР НА
ИКОНОМИКАТА



АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА № 2
НА "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ" ЕООД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПМС № 74 / 1998 г. ПРЕЗ 2021 г.

/ лв. без ДДС /

№	Обект	Вид дейност	Достигнат етап на изпълнение	Предстоящи за изпълнение дейности през 2021 г.	Срок на изпълнението		Необход. средства /лв./	Забележка
					начален	краен		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. ТЕХНИЧЕСКА ЛИКВИДАЦИЯ (ТЛ)							0,00	
1.	Ликвидирани обекти от уранодобива	1. Обследване, ремонт и оборудване или тампонир. на 91 бр. набл. сондажи от мрежите за мониторинг на обектите от бившия уранодобив: Борче, Царимир, Трилистник, Чешмата, Навъсен, Дебър, Орлов дол, Мъдрец, Владимирowo, Чукарово, Селище, Сборище, Тенево, Струма, Габра и Пробойница с високо съдържание на радионуклиди, тежки метали и химически съединения.	Прието и утвърдено задание за изг. на проект за обследване, ремонт и оборудване и/или тампониране на 91 бр. наблюдателни сондажи от мрежите за собствен мониторинг на обекти от закрития уранодобив. Приет и утвърден доклад за обследване на сондажите и експертно заключение от КС МИ (прот. № 144/15.02.2019г.)	Изготвяне на проект за ремонт и оборудване и/или тампониране на 91 бр. наблюдателни сондажи от мрежите за мониторинг на обекти от закрития уранодобив Разрешителен и съгласувателен режим, такси и др.	при осигурено финансиране	при осигурено финансиране	0,00	Преходен обект
		2. Текущ ремонт и затваряне на отворени минни изработки и възстановяване на терени в обектите от уранодобива по доклади, констативни протоколи и уведомителни писма от НЦРРЗ, общини и местни органи на МВР.	1. Протоколи от междуведом. комисия. 2. Решения на КС при МИ. 3. Утвърдени задания за изготвяне на проекти за ТР и затваряне на отворени минни изработки във всички обекти обекти 4. Утвърдени проекти за затваряне на отворени минни изработки в обекти от закрития уранодобив: Кирилова поляна, Сърница и Бели Искър.	1. Изготвяне на проекти за ТР и затваряне на минни изработки в обектите: Наречен, Шахти 7 и 8, Беслет, Горно Краище, Дружба 1 и 2, Изгрев, Рибарица и Яворовец. 2. Изпълнение на проекти за ТР и затваряне на минни изработки в обект "Сърница". 3. Авторски контрол. 4. Строителен надзор. 5. МПК за ТР на отворени минни изработки: Сливен, Сборище, V-та шахта, Кара Тепе и Изгрев. 6. Авторски контрол и МПК за текущ ремонт на отворени минни изработки в обектите: Мелник, Сугарево и Горно Краище, област Благоевград	при осигурено финансиране	при осигурено финансиране	0,00	Нова задача
					при осигурено финансиране	при осигурено финансиране	0,00	Преходен обект
					при осигурено финансиране	при осигурено финансиране	0,00	За приемане от МПК
					при осигурено финансиране	при осигурено финансиране	0,00	За приемане от МПК

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ ОТ УРАНОДОБИВНАТА ДЕЙНОСТ ТЕРЕНИ							0,00	
1.	Обект "Бухово-хвостохран-ща"	1.Отвеждане на постоянно течащите води от водосбора на Манастирско дере извън хвостохранилище "Бухово"	Одобрен ПУП. Утвърден РП "Отвеждане на постоянно течащите води от вод-ра на Манастирско дере извън хвостохранилище Бухово.	1.Актуализация на РП. 2. Съгласувателен режим, такси и разрешителни. 3. Избор на изпълнител по ЗОП на актуализиран работен проект. 4. Авторски контрол, строителен надзор и МПК.	01.01.2021 при осигурено финансиране при осигурено финансиране при осигурено финансиране	30.04.2021 при осигурено финансиране при осигурено финансиране при осигурено финансиране	0,00 0,00 0,00 0,00	Преходен обект
		2. Рекултивация на хвостохранилища Бухово, гр.Бухово, Столична община, район "Кремиковци"	1.Комплексни ПП за премахв. на последствията от добива и преработката на U суровини. 2.Протокол от межд. комисия по Наредба № 26 на МЗХ. 3 . Протокол на КС № 82 от 04.02.2009 г.	1.Задание за ПИП за рекултивация 2.Възлагане изготвяне на ПИП. 3.Задание за изготвяне на ПУП. 4. Изготвяне на ПУП. 5.Задание за изготвяне на РП.	при осигурено финансиране при осигурено финансиране при осигурено финансиране при осигурено финансиране	при осигурено финансиране при осигурено финансиране при осигурено финансиране при осигурено финансиране	0,00 0,00 0,00 0,00 0	Нова задача
III. МОНИТОРИНГ НА ОБЕКТИТЕ ПО ПМС №74/1998 Г.							79867,00	
1.	Обекти от закрития уранодобив	1. Изготвяне на Програма за мониторинг на обектите съгласно ПМС№74/1998 г.(Приложение №1)	Прието задание за изготвяне на програма за мониторинг на обектите по ПМС №74/1998 г. от КС (прот. № 148)	Изготвяне на Програма за мониторинг на обектите по ПМС № 74/1998 г.	01.01.2021	31.12.2021	29 960,00	Преходна задача
		2. Изпълнение на Програмата за мониторинг на обектите по ПМС № 74 от 1998 г. за 2021 г.	Поддържане на базата данни от ведомствената измерителна информационна система	Опробване и анализ на проби за мониторинг на обектите по ПМС № 74/1998 г., включително експлоатационни разходи за мониторинг на обектите.	01.01.2021	31.12.2021	42 955,00	Преходна задача
		3.Доставка на един брой полеви дозиметър за измерване на α и β повърхностно замърсяване и за измерване на дозата гама лъчение.	Заявка за представяне на оферти за полеви дозиметър. Избор на доставчик.	Доставка на един брой полеви дозиметър. (широкоплощен детектор)	01.04.2020	31.12.2020	6 952,00	В процес на доставка
IV. ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ С УРАН РУДНИЧНИ ВОДИ И СМОЛИ							12 500,00	
1.	Обект "Елешница"	1. Управление и пречистване на водите от шолна № 9 на бившето Рудоуправление "Дружба", село Елешница, община Разлог	1. Предписание от НЦРРЗ 2. Утвърдено предпроектно проучване.	1.Изготв.на оценка и закуп.на земя 2. Създаване на градоустр.основа. 2.1.Възлаг.изготвяне на ПУП-ПЗР. 2.2. Възлагане изготв. на ПП за водопровод, елпроводи и път. 2.3.Стартиране на съгл. процедури.	при осигурено финансиране	при осигурено финансиране	0,00	Нова задача
		2. Оптимизация на технологичните процеси и оборудване в ЛРОЙС, вкл. ремонт на производствен. помещения.	ЛРОЙС работи с остаряло и износено технологично оборудване и част от него са силно корозирали детайли.	Изготвяне на ПИП с варианти за изготвяне на проект за оптимизация на ТП и/или изграждане на нова ЛРОЙС с оптим. капацитет.	при осигурено финансиране	при осигурено финансиране	0,00	Нова задача
		3. Изготвяне на доклад за обследване на водоснабдителната система на обект "Елешница", село	Сключен договор № Д-033 от 14.10.2020г. За изготвяне на доклад за обследване на водосн.	1.Доклад за обследване и задание за проектиране (първи етап). 2. Изготвяне на проект за ремонт	01.01.2021 при осигурено финансиране	31.12.2021 при осигурено финансиране	12 500,00 0,00	Преходна задача

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Елешница, община Разлог с водовземане от река Палатик и изготвяне на задание и проект за ремонт на водопровод "Палатик"	система на обект "Елешница" и и изготвяне на задание и проект за ремонт на водопровод, с водохващане р.Палатик	на водопровода "Палатик" в обект "Елешница", с. Елешница, община Разлог, обл. Благоевград (втори етап).				
		4. Доставка на комбиниран багер - челен товарач.	Необходимост от такава машина за отстр. на аварийни ситуации, поддръжка на пътищата и хидро технич. съоръжения на хвост-то и изпълн. на аварийния план.	Възлагане чрез договор за доставка на багер-челен товарач.	при осигурено финансиране	при осигурено финансиране	0,00	Нова задача
		5. Текущ ремонт на битова сграда на обект "Елешница" и включването му в контролираната зона на ЛРОИС	Препоръка от Констативен протокол № РД-38-147 от 10.10.2017 г. на АЯР	Доплащане на изпълнени СМР авт.надзор и междуведомствена приемателна комисия комисия.	при осигурено финансиране	при осигурено финансиране	0,00	За приемане от МПК
		6.Разширяване периметъра на контро лираната зона на ЛРОИС съгласно Наредба за радиационна защита.	Препоръка от Констативен протокол № РД-38-147 от 10.10.2017 г. на АЯР	Авторски надзор.	при осигурено финансиране	при осигурено финансиране	0,00	За приемане от МПК
		7. Пречистване на частично набогатена йонобменна смола за използването и, като сорбент до 100 куб. м годишно.	Налича набогатена йонобменна смола (360 куб. м) в ЛРОИС (втори и трети съгъстители).	Пречистване на замърсена йо смола за осигуряване работата на комплекса - ИСОЗУРВ и ЛРОИС.	при осигурено финансиране	при осигурено финансиране	0,00	
2.	Обект "Чора" гр.Бухово	1. Прокарване на водопровод за питейна вода от водопроводна мрежа на гр. Бухово до администр. сграда на обект Чора, гр. Бухово.	Стартирал съгласувателен режим за изготвяне на РП.	Комплексен проект за инвест-нна инициатива по чл. 150 от ЗУТ Изпълнение на КП за инвест-нна инициатива по чл. 150 от ЗУТ	при осигурено финансиране	при осигурено финансиране	0,00	Нова задача
		2. Отстраняване на проблеми свър зани с капацитета на ИСОЗУРВ и състоянието на замърсените руднични води на обекта.	1.Приети от КС и Утвърдени Предпроектни проучвания 2. Утвърдено техническо задание.	1. Изготвяне на работен проект 2. Възлагане изпълнението на РП, авторски контрол, строит. надзор, доклад за оценка на съотв. и др.	при осигурено финансиране	при осигурено финансиране	0,00	Нова задача
3.	Обект "V-та шахта"	1.Рекултивация на терена пред шолна № 93 към участък "Пета шахта" на Буховско рудно поле.	Подготовка на договор със собственика на земята. Изготвени и утвърдени ПП за изграждане на съоръжен. за пречистване на водите от шолна № 93 от у-к V-та шахта.	1. Задание за проектиране. 2.Изготвяне на проект за ТБР на терена пред шолна № 93.	при осигурено финансиране при осигурено финансиране	при осигурено финансиране при осигурено финансиране	0,00 0,00	Преходна задача
4.	Обект хвостохранилища "Бухово"	1. Прокарване на водопровод за питейна вода от водопроводната межа на гр. Бухово до охранителния фургон на обекта.	Утвърдено задание за изготвяне на работен проект.	Комплексен проект за инвест-нна инициатива по чл. 150 от ЗУТ Изпълнение на КП за инвест-нна инициатива по чл. 150 от ЗУТ	при осигурено финансиране	при осигурено финансиране	0,00	Нова задача
		2. Доставка на комбиниран багер - челен товарач с приставки за почиств. на храсти, рязане на дървета, почиств. на пътища.	Необходимост от такава машина за отстр. на аварийни ситуации, поддръжка на пътищата и хидро технич. съоръжения на хвост-то и изпълн. на аварийния план.	Възлагане чрез договор за доставка на багер-челен товарач.	при осигурено финансиране	при осигурено финансиране	0,00	Нова задача
		3.Доставка на специален автомобил - цистерна с шламова помпа - 8 куб.м. за транспортиране на утайки (втора	Наличие на утайки съдържащи радионуклиди в обектите: "Чора", "Искра", "Бялата вода"	Доставката на специализиран автомобил-цистерна с вместимост 8 куб. м. (втора употреба)	при осигурено финансиране	при осигурено финансиране	0,00	Нова задача

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		употреба).	и "Елешница".					
		4. Реконструкция на отводнителните канали на стената на хвостохранилище "Бухово", гр. Бухово, Столична община, район Кремиковци.	Изградени по проект и приети с Акт 16 отводнителни канали по бермите на стената на новото хвостохранилище Бухово. Дефекти констатиран от комисия по зап. № 3п-067/22.10.2019 г. и протокол от 24.10.2019 г.	Изготвяне на задание и проект за реконструкция на отводнителни канали изпълнени със синтетична геомембрана 2 мм на стената на хвостохранилище "Бухово"	при осигурено финансиране	при осигурено финансиране	0,00	Нова задача
		5. Изпълнение на РП за изграждане на санпропусник и инфраструктура към него на хвостохр-ще Бухово.	Утвърден работен проект.	Актуализация на КСС и възлагане изграждането на санпропусник и инфраструктура към него.	при осигурено финансиране	при осигурено финансиране	0,00	Нова задача
		6. Изготвяне на план за управление на технологичните утайки, съдържащи естеств. радионуклиди в обектите на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД.	Наличие на значит. количества технологични утайки в обектите "Чора, "Искра", "Бялата вода" и "Елешница".	1. Изготвяне на план за управление на технологичните утайки. 2. Изпълнение на ПУТУ.	при осигурено финансиране при осигурено финансиране	при осигурено финансиране при осигурено финансиране	0,00 0,00	Нова задача
5.	Обект "Бялата вода" гр. Костенец	1. Оптимизиране и подобряване на управлението и пречистването на замърсените води от ликвидирания рудник "Бялата вода" в обект "Бялата вода", гр. Костенец, област София.	Утвърдено задание за изготвяне на сметна документация.	Изготвяне на сметна документация. "Текущ ремонт за подобряване управлението и пречистването на замърсените води в обект "Бялата вода", гр. Костенец.	при осигурено финансиране	при осигурено финансиране	0,00	Нова задача
		2. Текущ ремонт и подмяна на тръбопровод от събирателния резервоар до ИСОЗУРВ на обект Бялата вода, гр. Костенец, област София.	Утвърдена СД за текущ ремонт на тръбопровода от събирателния резервоар до ИСОЗУРВ на обект "Бялата вода".	Изпълнение на СД за текущ ремонт на тръбопровода от събирателния резервоар до ИСОЗУРВ на об. Бялата вода	при осигурено финансиране	при осигурено финансиране	0,00	Нова задача
6.	Обект "Искра" с. Кътина	1. Оптимизация на технологич. процес за пречистването на замърсените води от ликвидирания участък "Искра" в ИСОЗУРВ обект "Искра", село Кътина, Ст. община "Нови Искър".	Предложение на комисия с участието на външни експерти съгласно зап. № 700/11.11.2015 г. и протокол от 24.11.2015 г.	Оценка на радиационния риск с цел оптимизация на процеса на пречистване на замърсените води в ИСОЗУРВ на обект "Искра", Столична община Нови Искър.	при осигурено финансиране	при осигурено финансиране	0,00	Нова задача
		2. Текущ ремонт на фундамента на резервоара за утайки чрез укрепване на ската под него на обект "Искра", с. Кътина, община Нови Искър.	Утвърдено задание за текущ ремонт на резервоара за утайки чрез укрепването на ската под него на обект "Искра".	Изпълнение на СД за ТР на фундамента на р-ра за утайки чрез укрепване на ската под него на обект "Искра".	при осигурено финансиране	при осигурено финансиране	0,00	Нова задача
7.	Участък "Селище" общ. Велинград	Управление и пречистване на водите от щолна №1 на участък "Селище", гр. Сърница, община Велинград.	Предпроектни проучвания за изграждане на съоръжение за пречистване на водите 2008 г. Разрешително за зауставане № 400221 от 10.01.2005 г. БДЗБР	Изготвяне на задание за ПИП за управление и пречистване на замърсени руднични води от щолна №1 на участък "Селище. гр. Сърница, община Велинград.	при осигурено финансиране	при осигурено финансиране	0,00	Нова задача
8.	Участък "Изгрев" с. Барутин община Доспат	Управление и пречистване на водите от Вертикална шахта №3 на участък "Изгрев", с. Барутин, общ. Доспат.	Разрешително за зауставане № 400217 от 29.12.2004 г. БДЗБР Предпроектни проучвания за управление и пречиств. на води 2009 г.	Изготвяне на задание за ПИП за управление и пречистване на замърсени руднични води от Вертикална шахта №3 на у-к "Изгрев", с. Барутин.	при осигурено финансиране	при осигурено финансиране	0,00	Нова задача
9.	Участък кариера "Сенокос" с. Сенокос общ. Брежани	Управление и пречистване на водите от щолна № 2 и 3 на участък кариера "Сенокос", с. Сенокос, общ. Брежани.	Разрешително за зауставане № 400251 от 29.03.2005 г. БДЗБР Предпроектни проучвания за управление и ПЗВ 2008 г.	Изготвяне на задание за ПИП за управление и пречистване на замърсени води от щолна №2 и 3 на участък кариера "Сенокос".	при осигурено финансиране	при осигурено финансиране	0,00	Нова задача

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Шахти 7 и 8 община "Смолян"	Възстановяване на хидро-техническите съоръжения за управление на водите изтичащи от щолните към шахти 7 и 8, на закрития уранодобивен обект в Смолян.	Обрушвания и изнесени големи обеми от табаните на щолните към участък "Шахти 7 и 8" на закритото рудоправление "Възход".	Изготвяне на задание за ПИП за възстановяване на хидро-техническите съоръжения за управление на водите изтичащи от изработките на Шахти 7 и 8.	при осигурено финансиране	при осигурено финансиране	0,00	Нова задача
11.	Участък "Наречен" с. Нареченски бани, община Асеновград	Управление и пречистване на водите от щолна № 19 на участък "Наречен" с. Нареченски бани, общ. Асеновград.	Анализа на съдържанията на естествен уран във водите на щолна № 19 превишава в пъти ПДН по Наредба № 1/15.11.99	Изготвяне на задание за ПИП за управление и пречистване на замърсени руднични води от щолна № 19 на у-к "Наречен" с. Нареченски бани.	при осигурено финансиране	при осигурено финансиране	0,00	Нова задача
12.	Рудник "Пробойница" с. Церово, община Своге	Управление и пречистване на водите от щолни №3 и 4 на р-к "Пробойница" с. Церово, община Своге.	Анализа на съдържанията на естествен уран във водите на щолна № 3 превишава в пъти ПДН по Наредба № 1/15.11.99	Изготвяне на задание за ПИП проучване за управление и преч. на замърсени руднични води от щ-ни №3 и 4 на р-к Пробойница.	при осигурено финансиране	при осигурено финансиране	0,00	Нова задача
V. НЕПРЕКЪСВАЕМИ ПРОЦЕСИ							3 614 966,67	
1	Обект "Чора"	Пречистване на руднични води	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2021	31.12.2021	419 096,58	Преходен обект
2	Обект "Искра"	Пречистване на руднични води	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2021	31.12.2021	295 000,00	Преходен обект
3	Об. "Бялата вода"	Пречистване на руднични води	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2021	31.12.2021	308 000,00	Преходен обект
4	Хвостохр.Бухово"	Контрол, наблюдение и поддържане на хидротехническите съоръжения	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2021	31.12.2021	300 000,00	Преходен обект
5	Обект"Елешница"	ЛРОИС, ПСОВ, хвостохранилище	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2021	31.12.2021	1 473 070,09	Преходен обект
6	ИТР, АО и др.	Обслужване на ИТР	Организация и управление	Експлоатационни разходи	01.01.2021	31.12.2021	819 800,00	Преходен обект
VI ЕКСПЕРТИЗИ, КОМИСИИ, ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ, СТАНОВИЩА, ОЦЕНКИ, ТАКСИ, КОНСУМАТИВИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ							73 530,00	
1.	"Екоинженеринг РМ" ЕООД	1.Експертизи,комисии,експертни съвети становища, анализи, оценки, такси, абонаменти, рецензии, консумативи, процесуално представителство, разходи за съгласувателен режим, аварийни планове и други разходи и задължения.		Експертизи, комисии, експертни съвети, становища, анализи, оценки, такси, абонаменти, рецензии, консумативи, процесуално представителство, допълнителни разходи за съгласувателен режим, аварийни планове и други разходи и задължения.	01.01.2021	31.12.2021	45 000,00	
		2.Изготвяне на вътрешно-нормативни документи		Изготвяне и въвеждане на система за финансово управление и контрол в Дружеството (СФУК)	01.01.2021	31.12.2021	16 530,00	Преходна задача
		3.Одит и др. дейности по поддържане на системата за управление на качеството ИСО 9001-2015.		Одит на системата за управление на качеството ИСО 9001-2015.	01.01.2021	31.12.2021	2 000,00	Преходна задача
		4. Плащане на задължения по влезли в сила съдебни актове.			01.01.2021	31.12.2021	10 000,00	Преходна задача
		5. Довършване на процедурата по закупуване на земята до площадката на ИСОЗУРВ на обект "Бялата вода", гр. Костенец, Област София	Закупена е площ 0,581 дка на имот № 022084 в землище на с. Очуша, общ. Костенец	Придобиване на собственост на земята под ИСОЗУРВ на обект "Бялата вода" от АПИ.	при осигурено финансиране	при осигурено финансиране	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6. Осигуряване на собствени терени на територията и производствената площадка на обект Хвостохранилища "Бухово".	Терените на производств. звена и ИСОЗУРВ не са собственост на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД Създават се проблеми при изготвянето на проекти и тяхното изпълнение.	Геодезическо заснемане на терена на производствената площадка на обект Хвостохранилища "Бухово".	при осигурено финансиране	при осигурено финансиране	0,00	Преходна задача
ОБЩО ЗА 2021 г.							3 780 863,67	
ДДС 20 % ЗА 2021 г.							756 172,73	
ВСИЧКО ЗА 2021 г. С ДДС							4 537 036,40	

№	ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ	НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА ЛВ. %	
1	2	3	4
I	ТЕХНИЧЕСКА ЛИКВИДАЦИЯ	0,00	0,000
II	РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ ОТ УРАНОДОБИВНАТА ДЕЙНОСТ ТЕРЕНИ	8 800,00	0,233
III	МОНИТОРИНГ НА ОБЕКТИТЕ ОТ ЗАКРИТИЯ УРАНОДОБИВ	79 867,00	2,112
IV	ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ С УРАН РУДНИЧНИ ВОДИ И СМОЛИ	12 500,00	0,331
V	НЕПРЕКЪСВАЕМИ ПРОЦЕСИ	3 606 166,67	95,379
VI	ЕКСПЕРТИЗИ, КОМИСИИ, ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ, СТАНОВИЩА, ОЦЕНКИ, КОНСУМАТИВИ, ТАКСИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	73 530,00	1,945
VII	ОБЩО РАЗХОДИ	3 780 863,67	
VIII	ДДС 20%	756 172,73	
ОБЩО ЗА 2021 г.		4 537 036,40	

Съгласували:

..... Крaсимиp Киpяков, Зaм. министър на икономиката

..... Валентин Груев, директор Дирекция "ИОУДУ"

..... Цветан Цирков, началник отдел Дирекция "ИОУДУ"

..... Стефка Златанова, главен експерт

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД

Управител:

инж. Стоян Караславов

ПРИЛОЖЕНИЕ-10 ПРОГРАМА-2021 - предложение за АКТУАЛИЗАЦИЯ-2						
№	Предстоящи дейности	Срок за изпълнение		Програма-2021	Предложени промени	Програма-2021
		начален	краен	АКТУАЛИЗАЦИЯ-1		АКТУАЛИЗАЦИЯ-2
				лв. /без ДДС/	лв. /без ДДС/	лв. /без ДДС/
I. Техническа ликвидация (ТЛ)				0,00	без изм.	0,00
1	МПК за ТР на отворени минни изработки (Сливен, Сборище и др.)	20.03.2021 г.	31.12.2021 г.	0,00	без изм.	0,00
2	Авт. контрол за текущ ремонт на отворени минни изработки	20.03.2021 г.	31.12.2021 г.	0,00	без изм.	0,00
II. Рекултивация на терени				8 800,00	-8 800,00	0,00
1	Актуализация на РП "Манастир. дере" (Пренасочв. на сумата към Елешница)	20.03.2021 г.	31.12.2021 г.	8 800,00	-8 800,00	0,00
III. Мониторинг на обектите				79 867,00	без изм.	79 867,00
1	Изготв. на "Прогр. за Мониторинг" на обекти от закрития уранодобив	01.01.2021 г.	31.03.2021 г.	29 960,00	без изм.	29 960,00
2	Изпълн. на "Прогр. за Мониторинг" на обекти от закрития уранодобив	01.01.2021 г.	31.12.2021 г.	42 955,00	без изм.	42 955,00
3	Доставка на един брой полеви дозиметър	01.01.2021 г.	31.12.2021 г.	6 952,00	без изм.	6 952,00
IV. Пречистване на замърсени с уран води и смоли				12 500,00	без изм.	12 500,00
1	Обследв. водопр. на "Елешница" (Доклад + Задание за Проект)	01.01.2021 г.	30.04.2021 г.	12 500,00	без изм.	12 500,00
2	Инвес. Проект (ИП) за ремонт на водопровода на "Елешница"	01.05.2021 г.	31.12.2021 г.	0,00	без изм.	0,00
3	Текущ ремонт на битовата сграда на обект "Елешница"	20.03.2021 г.	31.12.2021 г.	0,00	без изм.	0,00
4	Авт. надзор - разш. периметъра на контролираната зона на ЛРОИС	20.03.2021 г.	31.12.2021 г.	0,00	без изм.	0,00
V. Непрекъсваеми процеси (експлоатационни разходи)				3 606 166,67	8 800,00	3 614 966,67
1	Обект "ЧОРА" (Промени в рамките на ПРОЕКТА !)	01.01.2021 г.	31.12.2021 г.	419 096,58	без изм.	419 096,58
2	Обект "ИСКРА" (пречистване на руднични води)	01.01.2021 г.	31.12.2021 г.	295 000,00	без изм.	295 000,00
3	Обект "БЯЛАТА ВОДА" (пречистване на руднични води)	01.01.2021 г.	31.12.2021 г.	308 000,00	без изм.	308 000,00
4	Хвостохранилище "БУХОВО" (контрол, набл. и поддръжка)	01.01.2021 г.	31.12.2021 г.	300 000,00	без изм.	300 000,00
5	Обект "ЕЛЕШНИЦА" (+12 000 лв.) (Прогнозен НЕДОСТИГ за ел.енерг.)	01.01.2021 г.	31.12.2021 г.	1 461 070,09	8 800,00 3 200,00	1 473 070,09
6	ИТР, АО и др. (- 3 200 лв. без ДДС) (Пренасочв. на сумата към Елешница)	01.01.2021 г.	31.12.2021 г.	823 000,00	-3 200,00	819 800,00
VI. Експерт., комисии, експ. Съвети, оценки, такси и др.				73 530,00	без изм.	73 530,00
1	Експ комисии, ТЕС, оценки, такси, проц. Предст., авар. Планове и др.п.	01.01.2021 г.	31.12.2021 г.	45 000,00	без изм.	45 000,00
2	Изготвяне и въвеждане на СФУК в Дружеството	01.01.2021 г.	31.12.2021 г.	16 530,00	без изм.	16 530,00
3	Одит на с-мата за управление на качеството ИСО 9001-2015	01.01.2021 г.	31.12.2021 г.	2 000,00	без изм.	2 000,00
4	Плащане на задълж. по влезли в сила съдебни актове	01.01.2021 г.	31.12.2021 г.	10 000,00	без изм.	10 000,00
ОБЩО за 2021 г.:				3 780 863,67	0,00	3 780 863,67
ДДС (20%) за 2021 г.:				756 172,73	0,00	756 172,73
ВСИЧКО за 2021 г. (с ДДС):				4 537 036,40	0,00	4 537 036,40

Изготвил:

/инж. Ат. Меченов/

Гл. счетоводител:

/инж. Нв. Евтимов/

Управител:

/инж. Ст. КАРАСЛАВОВ/