

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ  
КЪМ ДОГОВОР № 65/04.12.2015**

Днес, 07.01.....2016 г. в гр. София, между:

**“ЕКОИНЖЕНЕРИНГ – РМ” ЕООД**, с ЕИК 121283500, седалище и адрес на управление : гр.София-1505, бул. "Ситняково" № 23, представлявано от представявано от Красимир Витанов и инж. Луко Маринов -Управители, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и от друга страна

**"ХЕНЛИХ" ООД**, с ЕИК 115922711, адрес: 4003 гр.Пловдив, ул. "Брезовско шосе" № 147 А, Рота Център, ет.3, тел:032 621 929 факс:. 032 621 929, представлявано от Красимир Стоянов Чотов - Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

страни по Договор № 65 /04.12.2015 г. за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма "А" от ЗОП с предмет: **"Доставка на два броя помпи на обект "Елешница"**,

На основание чл. 43, ал.2, т.1, б."а" от ЗОП и с оглед на това, че:

§1. Предвиденото в чл. 3, ал. 1 от договора авансово плащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е забавено поради независещи от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** причини, от една страна,

§2. В рамките на срока за изпълнение на поръчката за доставка в страната на производителя на помпите (Италия) има над две седмици официални празници, явяващи се неработни дни и пречка за доставка в срока, определен в договора, от друга страна,

§3. Изменението на договора за обществена поръчка е обусловено от непредвидени обстоятелства, които налагат промяна в срока за изпълнение на поръчката. Тези непредвидени обстоятелства са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия,

**СТРАНИТЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:**

1. Изменя се чл. 4 от Договор № 65/04.12.2015 г. по следния начин:

**"Чл. 4.** Срокът за доставка на помпите е до 26.01.2016 г."

2. Всички останали клаузи на договора остават без изменение.

Настоящото допълнително споразумение се изготви в два еднообразни екземпляра - по един а всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

  
Красимир Витанов      инж. Луко Маринов

Изготвил: Ива Ботева, правен консултант

Съгласувал: Пламена Димитрова, гл. счетоводител

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

  
Красимир Чотов

